



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

Determina Direttoriale N. 12 del 31/01/2025: Risoluzione contratto di appalto CUP C91B21007950002, CIG 990505779C, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del d.lgs. 36/2023, sottoscritto con la Ditta Centro Asfalti di Alessandri Diego il 12/10/2024, protocollo 3081 del 13/10/2024

IL DIRETTORE UNICO

Premesso che:

- con determina direttoriale n. 105 in data 11/08/2023 si provvedeva all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta Centro Asfalti di Alessandri Diego con sede in L'Aquila – Via O. Evangelista n. 8, Paganica, per un valore di € 303.617,57 oltre iva e oneri di legge se dovuti, di cui :
 - € 265.976,82 quale importo per l'esecuzione dei lavori, ed
 - € 37.640,75 quali oneri per l'attuazione della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- in data 12/10/2024 veniva sottoscritto il relativo contratto, acquisito al protocollo consortile n. 3081 del 13/10/2024;
- in data 27/10/2023 veniva effettuata la consegna dei lavori;
- i lavori hanno avuto inizio in data 27/10/2023 e si sarebbero dovuti concludere entro 87 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- in data 22/11/2023, a seguito di motivata istanza della ditta, è stata concessa una sospensione dei lavori,
- in data 14/02/2024 i lavori sono stati ripresi con data di conclusione degli stessi entro 87 giorni naturali e consecutivi dal 14/02/2024;

Considerato che il Direttore dei Lavori e il RUP in diverse occasioni, come si evince dalla relazione particolareggiata redatta in data 15/01/2025, verificavano l'inerzia della ditta nella ripresa dei lavori;

Richiamato il comma 4 dell'art. 122 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Dato atto che il Direttore dei lavori e il RUP, al fine di sollecitare l'esecuzione dei lavori e sensibilizzare l'affidatario dei lavori sull'urgenza dell'intervento e sulla necessità e improrogabilità del rispetto del cronoprogramma, hanno effettuato nel corso del 2024 incontri presso la sede della ditta "Centro Asfalti di Alessandri Diego", con la partecipazione anche del Presidente e del Consigliere di zona;

Ritenuto che la valutazione del Direttore dei lavori in merito alla condotta della Ditta affidataria sia effettivamente qualificabile in termini di grave inadempimento, non essendo mai riniziati i lavori previsti nelle date previste;



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

Vista la proposta di risoluzione del contratto a firma del Responsabile Unico del Progetto del 15/01/2024, acquisita al protocollo consortile n.64 del 15/01/2025;

Ritenuta condivisibile la proposta di risoluzione del contratto per grave inadempimento ricorrendo, alla luce di quanto espresso nei punti precedenti, la fattispecie prevista dal comma 4 dell'art. 122 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);

Considerato che il contratto di appalto oggetto del presente provvedimento è relativo a interventi urgenti per assicurare il regolare funzionamento di beni del demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 c.c.;

Tenuto conto che il bene oggetto del contratto di appalto è funzionale al servizio di pubblica utilità affidato dalla legge al Consorzio di Bonifica, la cui interruzione è punita con le pene previste dall'art. 331 e segg. del c.p.

Visti:

- il verbale n. 1 di consegna dei lavori e inizio lavori del 27.10.2023, acquisito al protocollo n. 3240 consortile in data 30.10.2023, che stabilisce i tempi per la realizzazione dei lavori in 87 (ottantasette) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il verbale n. 2 di sospensione dei lavori datato 22.11.2023;
- il verbale n. 3 di ripresa dei lavori datato 14.02.2024;
- gli ordini di servizi n. 1 del 04.03.2024, n. 2 del 24.07.2024 e n. 3 nel mese di agosto;
- l'ordine di servizio n. 4 del 17.10.2024 con il quale si dispone la ripresa dei lavori entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della comunicazione;
- il verbale n. 8 d'incontro datato 11.11.2024, nel quale la ditta si impegnava a consegnare entro cinque giorni un cronoprogramma aggiornato dei lavori e riprendere i lavori per realizzare tutte le opere meccaniche di collegamento delle pompe (collettore di mandata e di ritorno);
- la PEC del 16.12.2024 con la quale la Direzione Lavori segnala che le lavorazioni nel cantiere risultano ferme e nelle stesse condizioni prima della riunione dell'11.11.2024;
- l'ordine di servizio n. 5 del 07.01.2025 con il quale la Direzione Lavori ed il RUP diffidano la ditta a riprendere i lavori entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della comunicazione;
- il verbale di constatazione redatto il giorno 15/01/2025
- la proposta di risoluzione del contratto formulata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- l'atto di indirizzo assunto dal Comitato Amministrativo nella seduta del 15/01/2025;

Tenuto conto che la Ditta "Centro Asfalti di Alessandri Diego" non ha provveduto a riprendere i lavori entro il periodo

DETERMINA

- 1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

- 2) di risolvere in danno della Ditta “Centro Asfalti di Alessandri Diego”, per i motivi dedotti in narrativa, ai sensi per gli effetti dell’art. 122, comma 3 e 4, del vigente Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto protocollo 3081 del 13/10/2023, CUP C91B21007950002, CIG 990505779C.
- 3) di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto ed al Direttore dei Lavori di attivare tutte le iniziative necessarie e previste dalla vigente normativa per liberare l’area di cantiere e di recuperare dalla ditta appaltatrice i danni subiti con incameramento delle polizze fidejussorie, con quantificazione dei lavori eseguiti alla data di risoluzione e recupero delle somme eccedenti anticipate all’affidatario.
- 4) di disporre di attivare apposita procedura di gara per affidare ad altro operatore economico l’esecuzione dei lavori non eseguiti, ovvero di procedere alla riparazione dei difetti di costruzione riscontrati ponendo a carico della ditta “ Centro Asfalti di Alessandri Diego” i relativi costi.
- 5) di riservarsi di quantificare gli ulteriori danni conseguenti e riconnessi all’inadempimento della ditta appaltatrice;
- 6) di comunicare il presente provvedimento alla Ditta “Centro Asfalti di Alessandri Diego”;
- 7) di dare mandato al Responsabile Unico del Progetto di procedere alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- 8) di procedere alla pubblicazione secondo le forme e i termini di legge;
- 9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall’art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’Estensore
Fto Dott. Umberto Margiotta

Il Direttore Unico
Fto Dott. Stefano Tanaglia



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo del Consorzio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente in data 03/02/2025 a norma dell'art. 50 del vigente statuto e che contro di essa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Il Direttore Unico
Fto Dott. Stefano Tenaglia