



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario



Determinazione Direttoriale n. 41 del 10/04/2025: Lavori di realizzazione dell'impianto irriguo laghi nei comuni di l'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello – CUP: C14D18000040002 - CIG 9169589837. – **Concessione di proroga termine di ultimazione lavori.**

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno dieci (10) del mese di aprile (04) in Pratola Peligna (AQ), presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Unico ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del Geom. Francesco Ioannucci in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione.

IL DIRETTORE UNICO

VISTI i seguenti provvedimenti:

- L.R. n. 45 del 20.12.2019;
- Statuto dell'Ente approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021;
- Delibera Commissariale n. 97 del 13.11.2020 e successivi provvedimenti di proroga di nomina del Direttore Unico;
- Delibera del Comitato Amministrativo n. 2 adottata nella seduta del 29 marzo 2024 di conferma della nomina di Direttore Unico a scavalco al Dott. Stefano Tenaglia;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 adottata nella seduta del 18 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2025;
- Delibera del Comitato Amministrativo n. 3 adottata nella seduta del 24 gennaio 2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG);
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 adottata nella seduta del 24 gennaio 2025 di approvazione della variazione permutativa del bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dipartimento n. DPD018/409 del 21 dicembre 2021 del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà Ufficio Politiche per l'Uso Efficiente della Risorsa Idrica ha approvato il Bando di Sviluppo Rurale 2014-2020: Misura 04- sottomisura 4.3 "Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, ammodernamento e adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura- Interventi 4.3.1 - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input";
- con Det. Dir. n. DPD018/393 del 14/12/2021 con la quale è stato concesso al CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO, previa autorizzazione all'utilizzo di risorse aggiuntive da parte dell'A.d.G. nota Prot. n. RA/0547938 del 13/12/2021, il contributo di € 2.698.221,74 pari al 100% dell'investimento ammesso in fase di pre-aggiudicazione, concessione precedentemente sospesa per via della carenza temporanea di liquidità disponibile per l'attuazione del Bando;

RICHIAMATE:

- la delibera della D.A. n. 210 del 5.10.2018 con la quale il Consorzio ha stabilito di partecipare al citato bando e di individuare la zona di intervento nel sub-comprensorio laghi San Giovanni e San Raniero, ubicati nella valle dell'Aterno, ricadenti nel perimetro del comprensorio consortile di competenza per l'investimento massimo previsto nel bando di complessivi €2.700.000,00;
- la delibera della D.A. n. 235 del 11.12.2018 con la quale il Consorzio ha approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Vincenzo Petrella, con studio in Pratola Peligna, Via Valle Madonna n.50,



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

in data "dicembre 2018" con l'oggetto "Impianto irriguo laghi nei Comuni di L'Aquila - Frazione Bagno - e Ocre - Ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello" dell'importo complessivo di €. 2.698.221,74;

- la Determina Direttoriale n. 17 del 23/02/2022 con la quale si è provveduto a nominare ed incaricare in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1) del Dlgs 50/2016 e s.m.ii. l'Ing. Sabatino Falasca, in sostituzione geometra Antonio Giustino, per il progetto dei lavori di ristrutturazione e efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II III e IV livello denominato impianto irriguo laghi nei comuni di L'Aquila f.ne Bagno e Ocre CUA 92012520661 - CUP n. C14D18000040002 e dell'importo di concessione € 2.698.221,74;
- la Delibera Commissariale n. 10 del 28/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2021-2023;
- la Delibera Commissario Regionale n. 18 del 29.03.2022 con la quale è stato approvato il progetto aggiornato al prezzario Regionale vigente ed alle misure COVID come richiesto dal CRTA Regionale;
- la Determinazione Direttoriale n. 97 del 27.05.2022 con la quale è stata approvata la lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 120/2020 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relative all'appalto avente ad oggetto lavori di realizzazione dell'impianto irriguo laghi nei comuni di L'Aquila frazione Bagno e Ocre ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello CUP: C14D18000040002.- CIG 9169589837.
- la Determinazione Direttoriale n. 157 del 18.07.2022 con la quale è stato nominato il seggio di gara per l'espletamento della verifica della regolarità amministrativa dei partecipanti;
- la Determinazione Direttoriale n. 197 del 27.09.2022 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
- la Determinazione Direttoriale n. 274 del 28/12/2022 con la quale si è proceduto ad affidare alla società "SIPEC Srl" con sede in L'Aquila Via Strinella n. 14/G.1, codice fiscale e partita IVA 01262000662 l'incarico di Direttore dei Lavori e contabilità dei lavori;
- la Determinazione Direttoriale n. 284 del 30.12.2022 con la quale si è proceduto ad affidare l'incarico di CSE al Perito Industriale Marini Domenico, nato a L'Aquila (AQ) il 30.06.1976 con studio in Via Ateleta 26/c 67100 – L'Aquila C.F.: MRNDNC76H30A345S, P.I.: 01856570666P, iscritto all'Albo dei Periti Industriali laureati dal 30/01/2012 con matricola 021321;
- la Delibera Commissario Regionale n. 02 del 12/01/2023 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione di efficacia della gara;
- il contratto d'appalto sottoscritto in data 13/02/2023 Rep. n. 60526 di Racc. 40081 per i lavori in oggetto;
- la Determinazione Direttoriale n. 51 del 31.05.2023 con la quale si è proceduto all'approvazione della liquidazione dell'anticipazione 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- la Determinazione Direttoriale n. 144 del 23/10/2023 con la quale si è proceduto all'approvazione e liquidazione SAL n. 01 e liquidazione acconto Diretto Lavori;
- la determinazione Direttoriale n. 28 del 23/04/2024 con la quale si è proceduto all'approvazione della perizia n. 01 di variante in corso d'opera ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016;
- la determinazione Direttoriale n. 88 del 25/06/2024 con la quale si è proceduto all'approvazione Approvazione e liquidazione SAL n. 02, liquidazione acconto al Direttore Lavori ed al CSE.



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

- la Determinazione della Giunta Regionale Dipartimento Agricoltura n. DPD018/281 del 5 luglio 2024 con la quale ha autorizzato la perizia di variante alla domanda n. 44280022516 e all'uso ribasso d'asta;
- la determinazione Direttoriale n. 104 del 23/07/2024 con la quale si è proceduto all'approvazione Approvazione e liquidazione SAL n. 03, liquidazione acconto al Direttore Lavori ed al CSE;
- la determinazione Direttoriale n. 147 del 11/11/2024 con la quale si è proceduto all'approvazione Approvazione e liquidazione SAL n. 04, liquidazione acconto al Direttore Lavori ed al CSE;
- la determinazione Direttoriale n. 19 del 19/02/2025 con la quale si è proceduto all'approvazione Approvazione e liquidazione acconto SAL n. 05 e saldo del SAL n. 04 con liquidazione acconto al Direttore Lavori ed al CSE;

VISTO il verbale di inizio lavori del 18/04/2023 ed acquisito agli atti dell'ente in data 02/05/2023 al n. 1407 di protocollo;

CONSIDERATO che l'ultimazione dei lavori in oggetto era prevista per il giorno 31/03/2024;

VISTA la nota del 31/03/2025 acquisita agli atti di questo ente in data 01/04/2025 prot. n. 619 con la quale la società i Platani ha richiesto la proroga dei termini contrattuali di 30 giorni e quindi di voler fissare il termine ultimo per l'esecuzione degli stessi al 30/04/2025;

VISTO che il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Christian Caroli della società SIPEC Srl, valutate le condizioni che hanno determinato la richiesta di proroga, con nota datata 08.04.2025, acquisita al protocollo dell'ente al n. 697 del 09/04/2025, ha valutato un accoglimento della richiesta dell'appaltatore, esprimendo parere favorevole alla concessione della proroga richiesta, proponendo la nuova data per l'ultimazione dei lavori il 30/04/2025, in quanto le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate ed ascrivibili a:

- le condizioni climatiche avverse del mese di Marzo non hanno permesso il naturale svolgimento dei lavori;
- le stesse condizioni climatiche avverse del mese di Marzo non hanno permesso il collaudo delle tubazioni, nonché l'installazione delle apparecchiature idrauliche all'interno delle camere di manovra del lago denominato "Lago di Civita";

nella suddetta nota della D.L. ha altresì rilevato che:

- le cause non sono ascrivibili a fatti propri dell'appaltatore;
- le cause non sono imputabili alla Stazione Appaltante in quanto estranea ai fatti, sia in relazione alle previsioni progettuali che a quanto occorso in corso d'opera;

VISTI:

- il D.LGS. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della Legge 241/90, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTI gli articoli 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINA



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente;
2. di concedere, visto il parere del Direttore dei Lavori, nella figura dell'Ing. Christian Caroli titolare della società SIPEC SRL, la proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori in trattazione;
3. di stabilire, pertanto, che il termine ultimo per dare compiuti i lavori in appalto viene fissato al giorno 30 aprile 2025;
4. di dare atto che detta proroga viene concessa a condizione che la società I Platani SRL non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
5. di dare atto che a norma dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile Unico del Procedimento del presente atto, è l'Ing. Sabatino Falasca;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. di trasmettere il presente atto al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, nonché all'Impresa esecutrice;
8. di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e conseguenziale alla presente determinazione;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per i conseguenti adempimenti;
10. di dichiarare, ai sensi dell'art. 50 del vigente Statuto Consortile, il presente atto immediatamente esecutiva;
11. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE

Geom. Francesco Ioannucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE UNICO

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993



CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO
Bacino Aterno e Sagittario



ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013:

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" in data 11.04.2025 e diventa esecutivo nella medesima data ai sensi dell'art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021.

IL DIRETTORE UNICO

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993